



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 270 Data: 26/02/2019

OGGETTO ; Lavori di “completamento interventi di urbanizzazione del centro abitato di Sarroch” - Approvazione contabilità finale – CUP I59J16000130004 – CIG 716457497E

PREMESSO:

Che questa Amministrazione ha realizzato il progetto per il completamento interventi di urbanizzazione del centro abitato di Sarroch;

Che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;

Che il CUP è: **I59J16000130004**;

Che il progetto definitivo - esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15.06.2017 per l'importo di € 86.500,00 e alla istituzione del capitolo 10812005;

Che con determinazione n° 769 del 21.12.2017, relativa alla aggiudicazione della gara effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C) del D.Lgs 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di “completamento interventi di urbanizzazione del centro abitato di Sarroch” vennero aggiudicati i lavori di cui all'oggetto alla ditta CISAF Srl con sede in Via dei Maestri del Lavoro n.27 Quartu Sant'Elena – 09045 – P.I./C.F. 01651600924 per un importo di € 55.971,99 comprensivo di oneri della sicurezza ed iva;

Che il CIG dell'appalto è: 716457497E;

Che il contratto principale è stato stipulato in data 01.03.2018 con il Rep. 996;

Che con determinazione n. 550 del 12.09.2017 venne approvata una perizia di variante n.1 dal Responsabile del Settore Tecnico e Unico del Procedimento per un incremento di € 9.970,89;

Che in data 09.10.2018 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione dell'importo di € 9.970,89 dalla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;

Che le spese autorizzate: Contratto principale€ 50.890,05

Contratto suppletivo € 9.970,89

Totale spesa, € 60.860,94

Che i lavori sono stati consegnati il 07.03.2018 come da verbale in pari data firmato senza riserve dall'impresa,

Che il termine utile stabilito per l'ultimazione dei lavori era fissato in giorni 120 naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna del 07.03.2018 e perciò cessanti in data 04.07.2018;

Che i lavori subirono una sospensione dal 29.06.2018 al 16.09.2018 per la redazione ed approvazione della perizia di variante n. 1 pari a 80 giorni;

Che per effetto della sospensione il termine di ultimazione dei lavori è stabilito per il giorno 12.10.2018;

Che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

Che i lavori sono stati ultimati il 12.10.2018 e pertanto entro il tempo utile, giusto certificato di ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori;

Che il direttore dei lavori Ing. Giampaolo Cannas ha trasmesso la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione alla data del 19.11.2018 da cui risulta che l'ammontare dei lavori contabilizzati è pari a € 60.860,94 oltre iva;

Che i lavori sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

Che durante il corso dei lavori furono emessi n. 3 certificati d'acconto oltre iva di legge così come autorizzato dal R.U.P., per un importo sino ad oggi corrisposto di € 57.602,24:

Totale lavori	€ 60.860,94
A dedurre acconti già corrisposti	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
certificato n° 1 del 04.05.2018	€ 20.186,06
certificato n° 2 del 22.06.2018	€ 29.783,87
certificato n° 3 del 11.10.2018	€ 7.632,31
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 57.602,24
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 3.258,70

che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, così come si evince dal D.U.R.C. richiesto in data 02.11.2018 con scadenza 02.03.2019 dopo l'invio della fattura di saldo da parte dell'impresa;

che la Ditta appaltatrice dei lavori in oggetto in sede di stipula del contratto ha prodotto polizza fideiussoria a garanzia dell'esecuzione del contratto;

di poter approvare la documentazione de Conto Finale ed il certificato di regolare esecuzione, ritenuti ammissibili, di poter svincolare la cauzione definitiva e pagare a saldo i compensi spettanti all'appaltatore;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. n° 5/2007;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto lo statuto dell'Ente e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 13 del 07.02.2018 con il quale al sottoscritto sono state conferite le funzioni Responsabile dell'Area Tecnica di cui all'art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;

Precisato che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'art. 1666, comma 2 del codice civile, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art. 1669 del codice civile;

Tutto quanto premesso, visto e considerato.

DETERMINA

Di approvare i documenti di contabilità finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori di "completamento interventi di urbanizzazione del centro abitato di Sarroch", elaborati dallo Studio MI.GIA Engineering di Cannas &C. s.a.s., Direttore dei Lavori Ing. Giampaolo Cannas e Ing. Michele Cannas dal quale risulta che i lavori eseguiti dalla Ditta CISAF Srl con sede in Cagliari, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell' Impresa come segue:

Ammontare del Conto Finale	€ 60.860,94
a dedurre i pagamenti in acconto già corrisposti	€ 57.602,24
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 3.258,70

Di prendere atto di tutte le motivazioni indicate in premessa;

Di dare atto che l'intervento trova copertura sul Capitolo di spesa n.. 10812005 del Bilancio 2018;

di svincolare la cauzione definitiva presentata dalla CISAF Srl con sede in Via dei Maestri del Lavoro n.27 Quartu Sant'Elena – 09045 – P.I./C.F. 01651600924, in sede di stipula, tramite postilla "Nulla Osta allo svincolo" da trascrivere nel documento assicurativo;

di dichiarare consecutivamente ai pareri di cui sopra immediatamente eseguibile il presente atto

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per l'esecuzione degli adempimenti.

L'ISTRUTTORE
DEMONTIS ANNABELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 26/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 26/02/2019 al 13/03/2019

Data, 26/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)