Comune di Sarroch

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Nº 1

OGGETTO: Approvazione del cronoprogramma procedurale finanziario di spesa ex L.R. 5/2015 relativo al 1° Piano Strategico Nazionale annuale per la mitigazione del rischio idrogeologico annualità 2006 – c. 432 art 1 L. 266/2005. Decreto Ministero Ambiente n° DDS/DEC/2006/0632 del 03/11/2006 – Canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico - Comune di Sarroch - 1° lotto Funzionale

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di Gennaio alle ore 12:30 nella Casa Comunale. Si è riunita la Giunta Comunale nella persona dell'Avv. Salvatore Mattana - Sindaco - Presidente e dei Sigg. Assessori:

		PRESENTI	ASSENTI
1	DESSÌ ANGELO		X
2	MELIS IGOR	П	\overline{X}
3	MELONI GIANLUIGI	\overline{X}	
4	SPANO MANUELA		\overline{X}
5	SPIGA MIRKO	\overline{X}	
6	MELIS MANUELA	\overline{X}	

Assiste il Segretario Comunale Efisio Farris

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 18817 del 07/09/2015 LA RAS Assessorato della Difesa Ambiente ha richiesto l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale finanziario di spesa ex L.R. 5/2015 relativo al 1° Piano Strategico Nazionale annuale per la mitigazione del rischio idrogeologico annualità 2006 c. 432 art 1 L. 266/2005. Decreto Ministero Ambiente n° DDS/DEC/2006/0632 del 03/11/2006 Canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico Comune di Sarroch 1° lotto Funzionale, secondo allegato B della Deliberazione R.A.S. n°40 del 07/08/2015;
- in data 28/10/2015 si è provveduto in via informale alla trasmissione del crono programma procedurale finanziario di spesa debitamente aggiornato alla R.A.S. Ass. Difesa Ambiente per una verifica preventiva;
- lo stesso Assessorato ha espresso in via informale parere favorevole chiedendo la trasmissione del croprogramma accompagnato dal provvedimento di approvazione, così come previsto dalla Deliberazione R.A.S. n°40 del 07/08/2015 punto 1) lettera c)

VISTO il cronoprogramma procedurale finanziario di spesa sopracitato, elaborato dal Responsabile del Settore Tecnico e allegato alla presente

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi

DELIBERA

Di approvare l'allegato cronoprogramma procedurale finanziario di spesa ex L.R. 5/2015 relativo al 1° Piano Strategico Nazionale annuale per la mitigazione del rischio idrogeologico annualità 2006 – c. 432 art 1 L. 266/2005. Decreto Ministero Ambiente n° DDS/DEC/2006/0632 del 03/11/2006 – Canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico - Comune di Sarroch - 1° lotto Funzionale, elaborato secondo allegato B della Deliberazione R.A.S. n°40 del 07/08/2015, dal Responsabile del Settore Tecnico.

Con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del d.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Salvatore Mattana

F.to Efisio Farris

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L.

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

IL RESPONSABILE

F.to Gian Luca Lilliu

22/12/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 29/01/2016 per rimanervi giorni 15 consecutivi a norma dell'art.124 del T.U.E.L. e contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Efisio Farris

Per copia conforme all' originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to



Allegato R alla Delih G R n 40/8 del 7 8 20

"PROGRAMMA Plano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, annualità 2006, di cui al Finanziamento R.A.S. Assessorato della Difesa Ambiente"

Soggetto attuatore COMUNE DI SARROCH

Intervento: Realizzazione di un canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1* lotto Funzionale Importo € 960.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziari

Anno di riferimento*	2007 2008	2009	2010 20	011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	• - €	 € 12.530,10 12/11/2009 -saldo impresa Servizi Geotecnci snc, subprocedimento dei lavori di esecuzione di una serie di sondaggi e prove di laboratorio necessarie all'elaborazione della progettazione dell'intiva dei lavori di realizzazione del canale di quardia 	4.590,00		1.225,5 09/07/2012 - saldo incentivo U.T.C. art 92 digs 163/2006 predisposizine della progettazione preliminar dei lavori di realizzazione del canale di guardia	progettazione definitiva dei lavori di realizzazione del canale di guardia	33.475,38 24/07/2014 - saldo spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, Studio Sardegna Ingegneria S.c.r.a.J.	€ 2.570,40 1* acconto assuprto al RUP	€ 2* acconto supporto al RUP	5.140,80 € 3* acconto supporto al RUP	856,80
		227,82 17/11/2009 - saldo incentivo U.T.C. art 92 digs 163/2006 subprocedimento del lavori di esecuzione di una serie di sondaggi e prove di laboratorio necessarie all'elaborazione della progettazione definitiva dei lavori di realizzazione del canale di guardia			1.924,0 6/1/2/2012 - saldo spese tecniche Archeologo D.ssa Raffaella Carta, per la redazione della relazione acheologica, necessaria all'ottenimento del previsto Nulla Osta da parte della stessa Soprintendenza	100		€ 2.629,54 accantonamento fondo acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie art.93 c. 7 quarter Digs 163/206		93.420,69 € saldo lavori	37.659,84
Avanzamento finanziario									€	375,00 €	2.738,90
									€	550.000,00 €	63,54
									pagamento lavori n° 2 Sal	saldo incentivo al RUP 24.650,06	
									acconti professionisti		
									€ assistenza archeologica	14.000,00	
									€ acconto incentivo al RUP	571,90	
									€	22.000,00	
									spostamento sottoservizi e impianti €	140.829,73	
Anno di riferimento*	2007 2088	2009	2010 20	011	2012	2013	2014	2015	imprevisti 2016	2017	
Auto di maninano		200								2011	
	Finazimento Determinazione RAS Ass Difesa Ambiente 1359 del 28/09/2007	determina contrarre 104/02 del 10/03/2009 per l'affidamento del servizio in oggetto mediante cottimo	determinazione n° 201-02 del 27/04/2010 venne affidato Is- all'Ing. Mario Mossa, l'incarico di Attività di Supporto al Si	tanza parere R.A.S. Assessorato Difesa Ambier ervizio SAVI, procedura al VIA, 09/05/2011	nte determinazione n° 632-02 del 30/11/2012 venne affida all'Archeologo D.ssa Raffaella Carta, con studio in v	ato Istanza parere Assessorato EE.LL Ufficio Tuteli via Paesaggio del 24/12/2013	a parere/determinazione della R.A.S. Assessorato EE.LL Ufficio Tutela Paesaggio, pervenuto in data 11/07/2014	deliberazione C.C.14 del 21/07/2015 di approvazione del progetto definitivo - esecutivo di realizzazione	Febbario 2016, immissione in possesso aree in esp	proprio Gennaio 2017 Fine lavori, seco di progetto, salvo proroghe, impi	
		fiduciario, ai sensi dell'art 125 del D.Igs 163/2006, e dell'art 7 del regolamento delle spese in economia	Responsabile del Procedimento dei lavori citati in oggetto e precisamente secondo quanto previsto nel		Mameli, 123 Cagliari, P.I. 03329110922, C. CRTRFL71E44H501H, l'incarico professiona	F.	ns. prot. 6456. favorevole, a condizione che siano	dell'intervento denominato: "Canale di guardia per la	3	variante.	
		approvato con delibera del C.C. n°21 del 29 marzo 2007	DPR 554/99,		concernente relazione Archeologica e quant'alt	tro	rispettate le prescrizioni espresse dal MiBACT in esso indicate, e precisamente: il rispetto delle prescrizioni	idrogeologico 1 lotto Funzionale" con l'apposizione	3		
		con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'individuazione di una professionista a			richiesto dalla Soprintendenza Archeologica, necessar all'ottenimento del previsto Nulla Osta da parte del	ria Ila	delle procedure di VIA, la messa a dimora delle essenze arboree eventualmente espiantate o abbattute in fase di	utilità delle aree interessate dai lavori , la dichiarazione	9		
		cui affidare il servizi di progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e			stessa Soprintendenza		esecuzione dei lavori nelle vicinanze dell'ubicazione originaria, il rivestimento degli attraversamenti stradali	di pubblica utilità, adozione della variante allo strumento urbanistico, come meglio evidenziato negl			
		coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione ai sensi D.lgs. 81/2008 concernente i lavori					del canale realizzato con blocchi autoportanti per le scarpate e i piedritti e intonaco o calcestruzzo faccia	elaborati grafici aggiornati del P.U.C Tavole B4 e B5			
		di "realizzazione del canale di guardia per la protezione					vista per le travature;				
		del centro abitato da rischio idrogeologico"									
	deliberazione G.M. 157 del 28/11/2007 venne approvato il	determinazione n° 224-02 del 12/05/2009 venne	in data 31/05/2010 lo Studio Sardegna Ingegneria		determinazione 316/02 del 05/07/2012 impegno spet	sa Istanza parere R.A.S. Assessorato Difesa Ambiento ore Corpo Forestale Servizio Ispettorato 12/12/2013	e parere della R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente Corpo	comunicazione acqusizione aree agli interessati de	Gennaio 2016 stipula del contratto d'appalto	Marzo 2017 collaudo e conto fin	nale
	progetto preliminare rimodulato dall'Ufficio Tecnico Comunale	approvato il vergale di gara e affidato l'incarico di progettazione direzione lavori, misura e contabilità e	S.c.r.a.l., ha provveduto a trasmettere la progettazione definitiva – esecutiva del 1° lotto funzionale dei lavori		relativo all'incentivo art 92 c.5 dDlgs 163/2006 a favo dell UTC per l'elaborazione della progettazione	ore Corpo Forestale Servizio Ispettorato 12/12/2013 ne	Forestale Servizio Ispettorato, pervenuto in data 08/04/2014 ns. prot. 3287, favorevole, senza alcuna	procedimento espropriativo, con indicazione dell'indennità di esproprio ed eventuale cessione	3		
			citati in oggetto; precisando che relativamente al maggior dettaglio del livello di progettazione sono emerse		preliminare		prescrizione;	bonaria, note prot. 7724 del 29/09/2015			
		Ingegneria S.c.r.a.I.,	differenze rispetto alle previsioni del progetto preliminare con un aumento dei costi effettivi delle opere, pertanto è								
			stato impossibile prevedere la totale realizzazione								
			dell'opera, procedendo alla progettazione di dettaglio limitandola ad un lotto funzionale per il tratto che va dal								
			ricettore finale del Rio Is Cannas sino alla S.S. 195								
	deliberazione C.C. 50 del 28/11/2007, così come previsto la	invito ai professionisti alla procedura negoziata note pro				Istanza parere Soprintendenza per i beni archeologic	i parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la tutela del	Determinazione a contrarre 423/02 del 10/09/2015 da	Marzo 2016 inizio lavori		
	normativa vigente, venne inserito l'intervento di cui all'oggetto nella variazione n° 3 del programma triennale delle OO.PP.	1677 del 18/02/2009, per la gare del 24/03/2009				per la provincia di Cagliari e Oristano;15/02/2013	territorio, pervenuto in data 04/11/2014 ns. prot. 10052,	122 del D.lgs 163/2006 . approvazione degli schemi d			
	2007/2009, annualità 2007						relativamente ed esclusivamente al Piano di Caratterizzazione, con il quale le attività di	lettera d'invito/disciplinare e allegati			
							caratterizzazione possono essere iniziate a condizione che: 1 il piano delle attività sia concordato con al				
							Provincia di Cagliari e l'ARPAS; 2. le metodiche da				
							adottare siano condivise dall'ARPAS;				
Avanzamento procedurale		Gara espletata in data 24/03/2009 aggiiudicazione provvisoria professionista				parere/autorizzazione, della R.A.S. Assessorato a LL.PP. Servizio Genio Civile, pervenuto in dati	i Maggio 2012 durante l'iter di verifica di assoggettabilità a al via presso il SAVI, è stato necessario integrare la	invito alle imprese alla procedura negoziata note pro 7622 24/09/2015 , per la gare del 16/09/2015	Dicembre 2016 completamento prodedura espropr	io e rogiti	
(es. progettazione preliminare, definitiva, affidamento,						18/04/2013 ns. prot. 3610, favorevole e tenuto conti delle prescrizioni in esso indicato di caratten	progettazione preliminare dei seguenti elaborati: All. G -				
approvazioni ecc.) ***						esclusivamente operativo da rispettare in corso d'opera	terre da scavo, All. D - relazione acustica, All. E - studio preliminare ambientale, All. C1 - planimetria gestione				
							terre da scavo, All. F - planimetria rilievo fotografico				
						simulazione intervento, All. D1 - planimetria indicazioni piano acustico. redatti dall'ufficio tecnico comunale a					
							firma del RUP Ing. Gian Luca Lilliu.				
		n° 726-02 del 13/11/2009 venne affidato al Geologo			+	parere della R.A.S. Assessorato Difesa Ambienti	e progetto definitivo esecutivo trasmesso dallo Studio	Gara espletata in data 16/10/2015 aggiudicazione			
		Pietro Pittau, l'incarico per la redazione della relazione geologica, necessaria all'elaborazione della				Servizio SAVI, pervenuto in data 23/05/2013 ns. prol 4920, favorevole, con il quale veniva deliberato di noi	Sardegna Ingegneria Scarl, con nota ns. prot. 7228 del 31/07/2014, debitamente aggiornato secondo tutte le	provvisoria			
		progettazione definitiva				sottoporre ad ulteriore procedura di VIA il progetti	prescrizioni dettate dagli Enti sopra citati				
						oggetto della presente, nel rispetto delle prescrizioni in esso indicato di carattere esclusivamente operativo di	a				
						rispettare in corso d'opera					
		determinazione 461/02 del 12/09/2009 , sub			1	parere della Soprintendenza per i beni archeologici pe	r comunicazione agli interessati dell'avvio del	Novembre 2015 aggiudicazione definitiva			
		procedimento DI affidamento in cottimo fiduciario alla ditta Servizi Geotecnoi sno dei lavori di esecuzione d				la provincia di Cagliari e Oristano, pervenuto in dat 29/03/2013 ns. prot. 2986, favorevole, a condizione che	procedimento espropriativo, effettuato agli interessati con				
		una serie di sondaggi e prove di laboratorio necessarie				in fase di scavo, sbancamento e movimenti terra, ta	li .				
		all'elaborazione della progettazione definitiva dei lavor di realizzazione del canale di guardia e finalizzati alla				operazioni vengano effettuate alla presenza di ui archeologo abilitato					
		redazione di una apposita relazione geologica									
		determinazione 744/02 del 20/11/2009, incentivo al UTC art 92 dlgs 163/2006 per il sub procedimento dei lavor				determinazione 521/02 del 30/10/2013 impegno spesa relativo all'incentivo art 92 c.5 dDlgs 163/2006 a favore del		Dicembre 2015 frazionamento aree d'esprorpio			
		di esecuzione di una serie di sondaggi e prove di laboratorio necessarie all'elaborazione della				R.U.P.					
		progettazione definitiva dei lavori di realizzazione de									
		canale di quardia. certificato di regolare esecuzione, del 05/10/2009									
		inerente il sub procedimento dei lavori di esecuzione d una serie di sondaggi e prove di laboratorio necessarie									
		all'elaborazione della progettazione definitiva dei lavor di realizzazione del canale di guardia									
		Istanza parere R.A.S. Assessorato ai LL.PP. Servizio			-						
		Genio Civile del 29/07/2009					1		1		

DATI CERTI

IL R.U.P.

DATI PRESUNTI

Ing. Gian Luca Lilliu