



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 540 Data: 24/04/2019

OGGETTO ; Approvazione contabilità finale - Lavori di bitumazione strade dissestate- Lavori somma urgenza

OGGETTO: Lavori di bitumazione strade dissestate - Lavori in somma urgenza - Approvazione contabilità finale – CIG 7715623D82

Richiamato il decreto del Sindaco n. 13 del 07.02.2018 con il quale al sottoscritto sono state conferite le funzioni Responsabile dell'Area Tecnica di cui all'art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;

PREMESSO:

Che in data 10.10.2018 si è abbattuto nel territorio comunale un violento nubifragio causando notevoli danni ad infrastrutture ed immobili comunali;;

Che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 18.10.2018 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale;

Che con Deliberazione della R.A.S. n. 50/1 del 11.10.2018 ha attivato la procedura di richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatosi il 10 e l'11 ottobre 2018;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17.11.2018 è stata approvata una variazione di bilancio finalizzata a stanziare le somme necessarie per far fronte alle spese derivanti da lavori di somma urgenza ed in particolare derivanti dal nubifragio del 10.10.2018 per l'importo di € 596.440,00 nel capitolo 11052012/2018 per viabilità interna e rurale;

Che per i lavori in argomento è stata indetta una procedura di affidamento diretto per somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 sul portale CAT Sardegna RDO rfq_328731 tender 202377;

Che con determinazione n° 1174 del 17.12.2018 "Affidamento diretto dell'incarico per i lavori di bitumazione strade dissestate" vennero aggiudicati i lavori di cui all'oggetto alla ditta N.T.C. Costruzioni Generali S.R.L. con sede in Via Dante n. 144 – 09045 Quartu S. Elena (CA) - P.I./C.F. 03138100924 per un importo di € 242.288,74 da imputare nel capitolo 11052012 impegno n. 1787 annualità 2018 comprensivo di oneri della sicurezza ed iva;

Che il verbale di somma urgenza è stato stipulato in data 15.10.2018;

Che i lavori sono stati consegnati il 23.12.2018 come da verbale in pari data firmato senza riserve dall'impresa,

Che il termine utile stabilito per l'ultimazione dei lavori era fissato in giorni 20 naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna del 23.12.2018 e perciò cessanti entro il mese di dicembre;

Che i lavori subirono una sospensione dal 27.12.2018 e ripresi in data 01.02.2019 a causa dell'alternanza delle lavorazioni con altri interventi di rifacimento delle cunette delle strade ed eventi metereologici avversi;

Che per effetto della sospensione il termine di ultimazione dei lavori è stabilito per il giorno 17.02.2019;

Che i lavori sono stati ultimati il 14.02.2019 e pertanto entro il tempo utile, giusto certificato di ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori;

Che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

Che il direttore dei lavori Ing. Gian Luca Lilliu ha trasmesso la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione alla data del 04.03.2019 da cui risulta che l'ammontare dei lavori contabilizzati è pari a € 197.822,47 oltre iva al 22%;

Che i lavori sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

Che durante il corso dei lavori fu emesso n. 0 certificato d'acconto:

Totale lavori	€ 197.822,47
A dedurre acconti già corrisposti	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
certificato n° 0 del	€ 0
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 0
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 197.822,47

che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, così come si evince dal D.U.R.C. richiesto in data 01.03.2019 con scadenza 29.06.2019 dopo l'invio della fattura di saldo da parte dell'impresa;

di poter approvare la documentazione de Conto Finale ed il certificato di regolare esecuzione, ritenuti ammissibili;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R: n° 5/2007;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto lo statuto dell'Ente e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014;

Precisato che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'art. 1666, comma 2 del codice civile, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art. 1669 del codice civile;

Tutto quanto premesso, visto e considerato.

DETERMINA

Di approvare i documenti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, Stato di avanzamento n. 1, certificato di pagamento n. 1 relativi ai lavori di "Lavori ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch eseguiti in somma urgenza", effettuati dalla Ditta Massa Sergio Autotrasporti con sede in Via Sardegna n. 15 – 09018 Sarroch

- P.I./C.F. 02131460921, Direttore dei Lavori Ing. Gian Luca Lilliu dal quale risulta che i lavori eseguiti dalla Ditta Massa Sergio Autotrasporti con sede a Sarroch, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Ammontare del Conto Finale	€ 197.822,47
a dedurre i pagamenti in acconto già corrisposti	€ 0
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 197.822,47

Di prendere atto di tutte le motivazioni indicate in premessa;

Di dare atto che l'intervento trova copertura sul Capitolo di spesa n.. 11052012 del Bilancio 2018;

di dichiarare consecutivamente ai pareri di cui sopra immediatamente eseguibile il presente atto

L'ISTRUTTORE
DEMONTIS ANNABELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 24/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 24/04/2019 al 09/05/2019

Data, 24/04/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)